


## POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 31/12/2019



### Activités sur la période octobre - décembre 2019

#### Sphères :

- Epreuve hydraulique de la sphère EST le 18/12/19
- Poursuite du soudage de la sphère OUEST

#### Tuyauteries :

Passage des tuyauteries de raccordement gaz aux installations du Loretto sous l'Arbitrone

#### Génie-Civil :

- Gros-œuvre des bâtiments « administratif » et « gardiennage » terminés,
- Terrassements et fondations des bâtiments « technique » et « magasin » en cours,

#### Electricité :

Passage des câbles HTA depuis le poste EDF jusqu'au futur poste d'alimentation de LOREGAZ



### Activités à venir sous 3 mois

Poursuite de la construction des sphères :

- Sablage/peinture de la sphère EST
- Fin du soudage, épreuve hydraulique, sablage/peinture de la sphère OUEST
- Encoffrement des sphères

Clôture de la zone domaniale

Fin de pose des réseaux EP, EU

Début des terrassements de seconde phase

### Points d'attention

0 tortues d'Hermann trouvée sur le chantier ce trimestre. Le total reste porté à 23 depuis le début du chantier.

La remise en eau de l'Arbitrone s'est effectuée le 31/10/19 juste avant les très fortes précipitations liées à la tempête Amelie de début novembre. Cette action a marqué la fin des travaux de traversée de l'Arbitrone.